

PROYECTO DE COBRE MINERA PANAMÁ, S.A.

**ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA)
CATEGORIA III**

**INFORME SEMESTRAL DE CONTROL DE EROSIÓN Y
SEDIMENTOS**

Compromisos de EsIA Aplicables	Informe N°	Periodo reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13248, 13174, 13175	#28 correspondiente al #38	Abril 2022, Mayo 2022, Junio 2022, Julio 2022, Agosto 2022, Septiembre 2022	Eduardo Chavarría Pedro Moreno	26/10/2022

Introducción

El proyecto Mina de Cobre Panamá desarrolla su programa de rehabilitación interna, tal como lo establecen los compromisos adquiridos en la aprobación de su respectivo estudio de impacto ambiental. Estas áreas se están restaurando en forma progresiva según vayan terminando los trabajos de construcción y operación. En esta primera etapa la rehabilitación de las áreas se realiza mediante una estabilidad física e hidrológica de la infraestructura con la finalidad de que aumente el tiempo de vida útil.

Parte de la recuperación de dichas áreas es el Control de Erosión, el cual consta principalmente de medidas físicas, como es la canalización de las aguas, instalación de biomantas, etc.), cobertura de los suelos con la siembra de gramíneas de crecimiento rápido, no invasivas).

La principal causa de los problemas en los taludes es la presencia del agua de la lluvia, la escorrentía y el agua subterránea, por lo tanto, el manejo de las aguas es muy importante desde el inicio. La protección de la superficie del terreno generalmente se obtiene utilizando la vegetación como obra principal de estabilización y se debe tener especial cuidado en la selección del sistema de establecimiento de la cobertura vegetal y de las especies vegetales a establecer.

El Control de Erosión se realiza básicamente por dos razones principales:

- a) Para complementar la estabilización física de una infraestructura y proteger el suelo y minimizar la erosión.
- b) Minimizar que los sedimentos vayan a los cuerpos de agua (quebradas, ríos).

Sin embargo, el control de erosión no es la medida definitiva, a pesar de que la mayor parte del esfuerzo está concentrado en esta actividad. El control de erosión es una medida transitoria, ya que a nivel de ecosistema se busca la rehabilitación de las áreas a su condición inicial.

El presente informe muestra las medidas básicas de control de erosión y revegetación, las áreas donde se están implementando la rehabilitación progresiva.

Índice

- I. Objetivo
- II. Alcance
- III. Medidas Generales

Descripción de las Diferentes Actividades

- 1. Aplicación de Hidrosiembra
- 2. Construcción de drenajes cubiertos con Geomembrana.
- 3. Construcción de barrera de Sedimento tipo Silt Fence
- 4. Cobertura temporal con plástico en áreas expuestas.
- 5. Cobertura de bermas vegetales y de rocas.
- 6. Implementación de geotubos para sedimentos de pozas.

Descripción de las Áreas Rehabilitadas durante el trimestre

- 1. Sitio Mina, **Extensión Pipeline**
- 2. Sitio Mina, **Acceso a Colina**
- 3. Sitio TMF, **Nuevo Acceso a Túnel**
- 4. Sitio Mina, **Rio del medio Nivel 145**
- 5. Sitio Mina, **Extensión Pipeline**
- 6. Sitio Mina, **Box Cut Colina**
- 7. Sitio Mina, **Acceso a Colina**
- 8. Sitio Mina, **Campamento Cobre**
- 9. Sitio Mina, **Conveyar**
- 10. Sitio Mina, **Acceso Este**
- 11. Sitio Puerto, **Rio Z**
- 12. Sitio Mina, **Área 22**
- 13. Sitio Mina, **Conveyor**
- 14. Sitio Mina, **Área de Flotación**
- 15. Sitio Puerto, **Villas de Puerto.**
- 16. Sitio Mina, **Sector 4 TMF**
- 17. Sitio Mina, **Área de B60**
- 18. Sitio Mina, **Acceso a Poza 29**
- 19. Sitio Mina, **Área de Rescate**
- 20. Sitio Mina, **Área B60**
- 21. Sitio Mina, **Garita de Seguridad**
- 22. Sitio Mina, **Sector 4TMF**
- 23. Sitio Puerto, **Entrada a las Villas**
- 24. Sitio Mina, **Acceso a Poza 12A**
- 25. Sitio Mina, **Trituradora Auxiliar**
- 26. Sitio Mina, **Quebrada Mela**
- 27. Sitio Mina, **Planta Proceso**

- 28. Sitio Mina, **Acceso a Poza 22**
- 29. Sitio Mina, **Botadero Sur Nivel 175**
- 30. Sitio Mina, **Acceso a Poza 22**
- 31. Sitio Mina, **Acceso a Villas**
- 32. Sitio Mina, **Acceso a Colina**
- 33. Sitio Mina, **Campamento SK**
- 34. Sitio Mina, **Área de B60**
- 35. Sitio Mina, **Nuevo acceso Norte**
- 36. Sitio Mina, **Pared Sur 240 RL**
- 37. Sitio Mina, **Planta de proceso**
- 38. Sitio Mina, **Ancillary Crusher**
- 39. Sitio Mina, **Área de B60**
- 40. Sitio Mina, **Nuevo acceso a Túnel**
- 41. Sitio Puerto, **Campamento SK**
- 42. Sitio Mina, **Oficinas de Mina**
- 43. Sitio Mina, **Valle Grande**
- 44. Sitio Mina, **Campamento Cobre**
- 45. Sitio Mina, **Conveyor**
- 46. Sitio Mina, **Botija Norte**
- 47. Sitio Mina, **Camino a Costa 8k+000**

I. Objetivo

Exponer las actividades y resultados correspondientes a la implementación de las medidas de control de erosión y sedimentación para la rehabilitación progresiva de los suelos intervenidos, de acuerdo a los compromisos ambientales establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Mina de Cobre Panamá.

II. Alcance

Este informe presenta las medidas de control de erosión y sedimentación ejecutadas durante la etapa de construcción del proyecto y correspondiente a los meses de abril 2022, mayo 2022, junio 2022, julio 2022, agosto 2022, sept 2022.

III. Medidas Generales Aplicadas en los Frentes de trabajo

- Reducir las áreas de desbroce a lo mínimo posible.
- Minimizar el tiempo de exposición de suelos sin cobertura a la acción erosiva de las precipitaciones en la zona.
- Proveer cobertura inmediata a los suelos que necesiten, sobre todo si presentan pendientes pronunciadas.
- En caso de existir taludes construir los drenajes respectivos, de coronación e internos para la estabilización hidrológica.
- De ser necesario instalar dispositivos de control de erosión como disipadores de agua, barreras de sedimentos y bermas vegetales.
- Cobertura con Hidrosiembra.
- Implementación de limpieza de pozas con geotubos

Descripción de las diferentes Actividades

1. Aplicación de Hidrosiembra:

Descripción:

Consiste en la aplicación de una mezcla de fibras orgánicas (mulch), semillas, fertilizantes y aditivos (enraizado), dicha mezcla permite mejorar la germinación de las semillas.

1.1 Procedimiento:

- Se procede a leer y compartir con el grupo que opera la maquina el análisis de riesgo de trabajo (AST).
- Utilización del equipo de protección personal (lentes, guantes, mascara de polvo, casco, protección auditiva, arnés y línea de vida).
- Se realiza la lista de chequeo de la máquina.
- Se llena de agua el tanque de la hidrosiembra.
- Se enciende el motor de la máquina para preparar la mezcla.
- Luego se integra el fertilizante, semilla y por último el Mulch.
- Luego se espera de 15 a 20 minutos para hacer la aplicación en las áreas requeridas.

2.2 Ventajas:

- La vegetación se establece en una forma más rápida que cualquier otra alternativa mecánica o siembra manual.
- La semilla y abono se distribuyen uniformemente.
- La mezcla rociada de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del fabricante proporcionan condiciones favorables para una rápida germinación.
- Se puede alcanzar grandes alturas en taludes difícilmente accesibles.
- La cobertura de Mulch ayuda a la protección del suelo y disminuye la erosión.

Aplicación de Hidrosiembra



2. Construcción drenajes cubierto con geomembrana

Descripción:

Canal son estructuras diseñadas con una cobertura temporal o permanente en el fondo para derivar las escorrentías a un área estable. El canal de drenaje con cobertura es usado cuando la vegetación no puede controlar la erosión y el uso de otros materiales no es deseado. Las coberturas utilizadas son de plástico, o geomembrana.

2.1 Procedimiento:

- Definición del área a trabajar
- Leer el análisis de riesgo de trabajo (AST)
- Preparación del área remoción de escombros y obstáculos.
- Remover secciones débiles o de material inapropiado para el drenaje y reemplazo con material adecuado.
- Se realizan canales verticales donde sea requerido en forma de escalera para derivar y disipar la energía del agua.
- Compactación del suelo y excavaciones de las paredes de los bordes según las dimensiones y nivel requerido.
- Se procede a cubrir con geomembrana para darle permanencia y consistencia al drenaje.
- Fijación con estacas y molduras (Geomembrana).

2.2 Ventajas:

- Evita la erosión producida por las aguas superficiales.
- Regula la velocidad del agua y derivación fuera de la estructura.
- Brinda estabilidad e incrementa el tiempo de vida de las infraestructuras.

Construcción de drenajes



3. Construcción de barrera de Sedimento (Silt Fence)

3.1 Descripción:

Barrera temporal que consiste en una tela sintética de filtro extendida entre postes de soporte, fijada y encajonada a ellos. Se utiliza para interceptar flujos de agua que contienen sedimentos, se requiere de una instalación cuidadosa de tal manera que se evite la canalización involuntaria de los flujos de agua, por lo general se construyen en las zonas perimetrales donde se han construido infraestructuras.

3.2 Procedimiento:

- Se procede a inspección del área a trabajar.
- Leer el análisis de riesgo de trabajo (AST)
- Excavación de una zanja en dirección de donde se pondrá la cerca.
- Instalación de cercas con madera y geo textil de forma que el flujo de sedimento pase por la cerca.
- Los extremos de la cerca serán de forma ascendente a la pendiente para crear un almacenamiento temporal para los sedimentos y el flujo de la escorrentía.
- Sujetar con clavo la madera y geo textil para tener una mayor estabilidad y así poder contener mejor los sedimentos y disminuir su transporte aguas abajo.
- Contar de ser posible con un acceso para la limpieza y mantenimiento de estas estructuras y tengan un mayor tiempo útil.
- Inspección continua y reparación cuando sea necesario.

Barreras para contención de sedimentos



4. Construcción de gaviones:

Descripción:

Los gaviones consisten en una caja o cesta de forma prismática rectangular, rellena de piedra o tierra, de mimbre o mallas metálicas de acero inoxidable revestido con PVC.

4.1 Procedimiento:

- Reconocimiento del área a trabajar.
- Se realiza el análisis de riesgo de trabajo (AST).
- Utilización de equipo de protección personal (casco, guantes, lentes y chalecos reflectivos).
- Tomar dimensiones del sitio para elaborar un plan para definir las cantidades de gaviones que se requieren.
- Armado de las cajas.
- Acarreo de material(Piedra)
- Llenado del gavión con piedra.

4.2 Ventajas:

- Minimiza la contaminación por sedimentación a los cuerpos de aguas más cercanos.
- Presenta una amplia adaptabilidad a diversas condiciones.
- Funciona como presa filtrante que permite retención de sedimentos.
- Tienen una alta eficiencia y durabilidad.

Construcción de gaviones



1. Cobertura de bermas de roca, vegetal y suelo:**Descripción:**

Las bermas vegetales son utilizadas en el movimiento de tierra como controles de sedimentos preliminares, estas bermas vegetales y de roca son cubiertas con geotextil.

4.3 Procedimiento:

- Reconocimiento del área a trabajar.
- Se realiza el análisis de riesgo de trabajo (AST).
- Utilización de equipo de protección personal (casco, guantes, lentes y chalecos refractivos).
- Las bermas vegetales y de roca las construyen las excavadoras cuando realizan el desarraigue del área.
- La colocación de bermas vegetales y de roca va depender de las condiciones del terreno, por lo general se colocan en perímetro de la parte más baja del terreno.
- Cuando las bermas son construidas se procede con la cobertura con geotextil.

4.4 Ventajas:

- Minimiza la contaminación por sedimentación a los cuerpos de aguas más cercanos.

Cobertura de Berma de Roca

17 jun. 2022 10:54:35 a. m.
17P 533905 977051
Acceso poza 29

Descripción de las Áreas Rehabilitadas Durante el Trimestre

1. Sitio Mina

Ubicación: **Extensión Pipeline**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 1900m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslizamientos, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Abril/ 2022

2. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso a Colina**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con cortes de taludes y pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 10100m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslizamientos, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Abril/ 2022

3. Sitio Mina

Ubicación: **Nuevo Acceso a Túnel**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 2988m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslizamientos, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Abril/ 2022

4. Sitio Mina

Ubicación: **Rio del medio Nivel 145**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 3950m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslizamientos, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Abril/ 2022

5. Sitio Mina

Ubicación: **Extensión Pipeline**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 3900m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Mayo/ 2022.

6. Sitio Mina

Ubicación: **Box Cut Colina**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 950m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Mayo/ 2022.

7. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso a Colina**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 3900m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Mayo/ 2022.

8. Sitio Mina

Ubicación: **Campamento Cobre**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 950m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Mayo/ 2022.

9. Sitio Mina

Ubicación: **Conveyor**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 5985m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Mayo/2022.

10. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso Este**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 11740m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Mayo/ 2022.

11. Sitio Mina

Ubicación: **Rio Z**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 1800m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Mayo/ 2022.

12. Sitio Mina

Ubicación: **Área 22**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 1800m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Mayo/ 2022.

13. Sitio Mina

Ubicación: **Conveyor**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 1600m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Junio/2022.

14. Sitio Mina

Ubicación: **Área de Flotación**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 2500m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Junio/2022.

15. Sitio Puerto

Ubicación: **Villas de Puerto.**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 3200m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Junio/2022.

16. Sitio Mina

Ubicación: **Sector 4 TMF**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 12090m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Junio/2022.

17. Sitio Mina

Ubicación: **Área de B60**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 5135m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Junio/2022.

18. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso a Poza 29**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos, plataforma y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 7417m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Junio/2022.

19. Sitio Mina

Ubicación: **Área de Rescate**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 1600m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Junio/2022.

20. Sitio Mina

Ubicación: **Área B60**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 1600m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Julio /2022.

21. Sitio Mina

Ubicación: **Garita de Seguridad**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 9900m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Julio /2022.

22. Sitio Mina

Ubicación: **Sector 4TMF**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 4200m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Julio /2022.

23. Sitio Puerto

Ubicación: **Entrada a las Villas**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 1800m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Julio /2022.

24. Sitio Mina

Ubicación: **Nuevo Acceso a Poza 12A**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 850m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Julio /2022.

25. Sitio Mina

Ubicación: **Trituradora Auxiliar**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 850m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Julio /2022.

26. Sitio Mina

Ubicación: **Quebrada Mela**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 850m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Julio /2022.

27. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso Principal Planta Proceso**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 7300m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Julio /2022.

28. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso a Poza 22**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 3500m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Julio /2022.

29. Sitio Mina

Ubicación: **Botadero Sur Nivel 175**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 3400m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Agosto /2022.

30. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso a Poza 22**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 1000m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Agosto /2022.

31. Sitio Puerto

Ubicación: **Acceso a Villas**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 1000m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Agosto /2022.

32. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso a Colina**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 3000m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Agosto /2022.

33. Sitio Puerto

Ubicación: **Campamento SK**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 3000m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Agosto /2022.

34. Sitio Mina

Ubicación: **Área de B60**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 5000m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Agosto /2022.

35. Sitio Mina

Ubicación: **Nuevo acceso Norte**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 8700m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Agosto /2022.

36. Sitio Mina

Ubicación: **Pared Sur 240 RL-Colina**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 1000m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Agosto /2022.

37. Sitio Mina

Ubicación: **Planta de proceso**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 9300m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Agosto /2022.

38. Sitio Mina

Ubicación: **Ancillary Crusher**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 6000m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Septiembre /2022.

39. Sitio Mina

Ubicación: **Área de B60**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 3700m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Septiembre /2022.

40. Sitio Mina

Ubicación: **Nuevo acceso a Túnel**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 11300m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Septiembre /2022.

41. Sitio Puerto

Ubicación: **Campamento SK**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 3600m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Septiembre /2022.

42. Sitio Mina

Ubicación: **Oficinas de Mina**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 900m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Septiembre /2022.

43. Sitio Mina

Ubicación: **Valle Grande**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 3600m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Septiembre /2022.

44. Sitio Mina

Ubicación: **Campamento Cobre**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 850m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Septiembre /2022.

45. Sitio Mina

Ubicación: **Conveyor**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 800m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Septiembre /2022.

46. Sitio Mina

Ubicación: **Botija Norte**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 5500m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Septiembre /2022.

47. Sitio Mina

Ubicación: **Camino a Costa 8k+000**

Descripción del Sitio: Camino de acceso con rellenos y con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 4600m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización del suelo, disminuir la probabilidad de deslaves, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Septiembre /2022.

Registro Evidencias.

Actividad	Evidencia
• Aplicación de Hidrosiembra	 Network: 30 may. 2022 8:50:39 a. m. EST 17P 539011 978688 Donoso Helipuerto
• Aplicación de hidrosiembra.	 Botadero Sur Nivel 175
• Aplicación de hidrosiembra.	 23 may. 2022 4:09:26 p. m. 17P 539609 976573 Donoso Provincia de Colón

- Construcción de bermas vegetales



Valle Grande

- Desarrollo de la aplicación de hidrosiembra



- Aplicación de hidrosiembra



- Aplicación de hidrosiembra



- Aplicación de hidrosiembra



Helipuerto

- Construcción de bermas vegetales



- Desarrollo de la hidrosiembra.



- Aplicación de Hidrosiembra



Area de Rio Z

- Desarrollo de hidrosiembra



• Aplicación de Hidrosiembra.	 26 may. 2022 2:31:06 p. m. 17P 535350 982966 Donoso Provincia de Colón
• Construcción de Gaviones	 17 abr. 2022 9:45:39 a. m. 17P 539291 982254 Via a Puerto Sampa Bonita Donoso Provincia de Colón pipelín: 8.1 pb
• Desarrollo de la hidrosiembra	 25/9/2022 7:36 a. m. 17P 540084 976934 Poza 12A

- Desarrollo de la aplicación de hidrosiembra



- Aplicación de hidrosiembra



Anexos.

**TABLA DE PRODUCCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE EROSIÓN
Abril 2022.**

Place	Date	Work Place	Hydro Seeding M ²
Mine Site	4	Extesion Pipeline	1900
Mine Site	4	Acceso a Colina	10100
Mine Site	4	Nuevo Acceso al Tuna	2988
Mine Site	4	Rio del Medio Nivel 1	3950

**TABLA DE PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE EROSIÓN
MES DE MAYO 2022.**

Place	Date	Work Place	Hydro Seeding M ²
Mine Site	5	Extesion Pipeline	3900
Mine Site	5	Box Cut Colina	950
Mine Site	5	Acceso a Colina	3900
Mine Site	5	Camp Cobre	1935
Mine Site	5	Overlan conveyor	5985
Mine Site	5	Acceso este (nuevas tuberías)	11740
Mine Site	5	Rio Z y Valle grande	1800
Mine Site	5	Area 22	1800

**TABLA DE PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE EROSIÓN
MES DE JUNIO 2022**

Place	Date	Work Place	Hydro Seeding M ²
Mine Site	6	Overlan conveyor	1600
Mine Site	6	área de flotación	2500
Mine Site	6	Puerto	3200
Mine Site	6	Sector 4 tmf / nuevo acceso	12090
Mine Site	6	Area de B60	5135
Mine Site	6	Acceso a la poza 29	7417
Mine Site	6	Area de rescate	1600

**TABLA DE PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE EROSIÓN
MES DE JULIO 2022**

Place	Date	Work Place	Hydro Seeding M ²
Mine Site	7	Area B60	6000
Mine Site	7	Garita de Seguridad	9900
Mine Site	7	Sector 4 tnf / nuevo acceso	4200
Mine Site	7	Entrando a las villas	1800
Mine Site	7	Nuevo acceso a la 12A	850
Mine Site	7	Trituradora auxiliar	850
Mine Site	7	Quebrada Mela	850
Mine Site	7	Acceso principal P.P	7300
Mine Site	7	Acceso a poza 22	3500

**TABLA DE PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE EROSIÓN
MES DE AGOSTO 2022**

Place	Date	Work Place	Hydro Seeding M ²
Mine Site	8	BOTSUR	3400
Mine Site	8	Acceso Poza 22	1000
Mine Site	8	Acceso Puerto	1000
Mine Site	8	Acceso a Colina	3000
Mine Site	8	SK Puerto	1000
Mine Site	8	SK Puerto	1000
Mine Site	8	Area B60	5000
Mine Site	8	Nuevo Acceso Norte	8700
Mine Site	8	Pared Sur 240 RL-Colina	1000
Mine Site	8	SK Puerto	1000
Mine Site	8	Planta de proceso	9300

**TABLA DE PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE EROSIÓN
MES DE SEPTIEMBRE 2022**

Place	Date	Work Place	Hydro Seeding M ²
Mine Site	9	Ancillary Crusher	6000
Mine Site	9	B60	3700
Mine Site	9	Nuevo acceso Tunel	11300
Mine Site	9	Punta Rincon-SK	3600
Mine Site	9	Oficina de MINA	900
Mine Site	9	Valle Grande	3600
Mine Site	9	Camp. Cobre	850
Mine Site	9	Conveyor	800
Mine Site	9	Botija norte	5500
Mine Site	9	8k+000	4600

